

ORDEN DE PAGO 2025

11-jul

UNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
REA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
EPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
JB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2025)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
FIRMA DEL SOLICITANTE:
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 11 DE JULIO DEL 2025
CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1304738879

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	401003	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO.	NOCHIS/FOND OIII/2025/12	ELIAS MACIAS LEDESMA	39D1	10/07/2025	63,612.38	(SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 38/100 M.N.)

AUTORIZA:

TESORERIA MUNICIPAL

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZA:

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

AUTORIZA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:

SINDICATURA MUNICIPAL

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL..."AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA..."LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRUCTA , PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL RARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927


15/07/2025 13:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	1304738879
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC o CURP del Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	453
Nombre del Beneficiario	ELIAS MACIAS LEDEZMA
Cuenta/CLABE/Celular	012946004829331956
RFC Beneficiario	MALE8508043F9
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$63,612.38
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/07/2025
Referencia numérica	01
Propósito de la Transferencia	PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA
Clave de Rastreo	8846APR2202507154255523972
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
Fecha Captura	15/07/2025 13:57:32 p. m.
Ejecutó	JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
Fecha de Ejecución	15/07/2025 13:57:54 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



0093

RFC emisor: MALE8508043F9 Folio fiscal: 339812F7-4739-4E64-A24D-B13D8C0239D1
Nombre emisor: ELIAS MACIAS LEDESMA No. de serie del CSD: 00001000000600128811
RFC receptor: MNM850101AC3 Código postal, fecha y hora de emisión: 99900 2025-07-10 00:39:43
Nombre receptor: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 99900 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. It contains details for a payment concept related to water infrastructure construction.

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 54,838.26
Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 8,774.12
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 63,612.38

Sello digital del CFDI:

HADiRizYKyrd3KcVsk8aLoDO8aZ05J9GkU9wMIA4IFr86DoFyx+a3Hc1Be9ladXA0A6gdOOCtL6qTxFsH8bgNgRIGUYdX3cKyVTqukX5JVT4Rn2pUHWnKwDKDZqj1isDAI2cc20kyCjJghaBVsoy4M0Ww4KCeSEnRUEcbqWkXj2SM7sp8CjD6USVVL0cpDT1XMx5c3i4kge0oEzZFQQ9xJy+Wxi4EYYRprjV1dlEGgiRgUHVsi9+1AMjnEjCd0Fn23h8aF2L/PFHwQTDf6lowCtHJwK PnvCGVOpgQY4TUp5e1MqWDe9Gxb9X1ec7q20ht6eUy8nZdATw==

Sello digital del SAT:


HgUYzWAQHseYZVP1u7Jf6s26q27q5AJE+IWY7dMHOOtpTsac1snN7/hk+52MxiVJUCjwjiOIXBjxnPh3u+r2Jum+s5bzAmkyvegxi7m1zles9oJnP1EpqyJujCLH+aGQT5CdXQBLI4A9Tm271 weSopVwznuOvN59JN9C2/qnw5vHqpow4OOi3whfBKvX6KXX5wqTNvV+1UoIUPaVNEGsMqneiw93n/BFuOBRqrqs4lbRZSyY45BPh9DmMa+DkUcD09Ne3D7XZalv2zvFT252uYWEam yuVhvRdTdva8ecsRwNPwHLht7y6Shw8kCbFvqcgq/Eh8XcSn7ukJZ/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|339812F7-4739-4E64-A24D-B13D8C0239D1|2025-07-10T00:39:56|SAT970701NN3|HADiRizYKyrd3KcVsk8aLoDO8aZ05J9GkU9wMIA4IFr86DoF yxo+a3Hc1Be9ladXA0A6gdOOCtL6qTxFsH8bgNgRIGUYdX3cKyVTqukX5JVT4Rn2pUHWnKwDKDZqj1isDAI2cc20kyCjJghaBVsoy4M0Ww4KCeSEnR/U EcbqWkXj2SM7sp8CjD6USVVL0cpDT1XMx5c3i4kge0oEzZFQQ9xJy+Wxi4EYYRprjV1dlEGgiRgUHVsi9+1AMjnEjCd0Fn23h8aF2L/PFHwQTDf6lowCtH JwK PnvCGVOpgQY4TUp5e1MqWDe9Gxb9X1ec7q20ht6eUy8nZdATw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-07-10 00:39:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 23 DE JUNIO DEL 2025.
ASUNTO: ENTREGA DE ESTIMACION 01 UNICA.

ING. JOSÉ GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.
SUPERVISOR DE OBRA
PRESENTE

AT'N: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para solicitarle la revisión y aprobación de la **ESTIMACION 01 UNICA** en relación al contrato No. **NOCHIS/FONDOIII/2025/12** que ampara la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."** con un importe de \$ **63,612.38 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 38/100)**, que amparan los trabajos que enseguida se detallan, en la caratula de la estimación.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano la atención prestada.

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"





DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ESTIMACIÓN 01 ÚNICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.		
CIUDAD	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		
CONTRATISTA	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2025/12		
UBICACIÓN	NOCHISTLÁN		
MONTO CONTRATADO	\$ 63,612.38		
ESTIMACION No.	001/001		
FECHA	DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025		

ESTADO DE CUENTA

A.- ESTIMACIONES			
		\$	%
A1	Monto del contrato	\$ 63,612.38	100.00
A2	Estimaciones anteriores		0.00
A3	Esta estimación (SUBTOTAL)	54,838.26	86.21
A4	IVA 16%	\$ 8,774.12	13.79
A5	Total estimado	\$ 63,612.38	100.00
A6	Por estimar	\$ -	0.00

RETENCIONES

B.- ANTICIPO		
B1	Monto del Contrato	\$ 63,612.38
B2	Porcentaje de anticipo	0.00%
B3	Monto del Anticipo	\$ -
B4	Amortizaciones Anteriores	\$ -
B5	Amortizado en esta estimación	\$ -
B6	Total amortizado	\$ -
B7	Por amortizar	\$ -

C.- FONDO DE GARANTIA		
C1	Deducción del -5 al millar	0.00%
C2	Retenido estimaciones anteriores	\$ -
C3	En ésta estimación	\$ -
C4	Total retenido	\$ -
C5	Por retener	\$ -

D.- CANTIDAD POR RETENER POR PRUEBAS DE INSTALACIONES		
D1	Pruebas y terminacion de obra	0.00%
D2	Retenido estimaciones anteriores	\$ -
D3	En ésta estimación	\$ -
D4	Total retenido	\$ -

RESUMEN		
A3	Esta estimación (SUBTOTAL)	\$ 63,612.38
B5	Amortizacion de anticipo	\$ -
C3	Fondo de garantía	\$ -
D4	Total de deducivas	\$ -
	Neto a cobrar	\$ 63,612.38
		IVA INCLUIDO.

Bajo protesta de decir verdad declaro que las obras ejecutadas y reconocidas en la presente estimación, se reciben toda vez que han sido supervisadas y cotejadas bajo mi responsabilidad; de acuerdo a las especificaciones pactadas en los anexos técnicos del contrato referido, aceptando expresamente la responsabilidad civil, penal y profesional en la que incurro como Supervisor o Gerente de Obra o Director de Plaza, al asentar y aceptar obras sin la calidad especificada o falsedad con respecto a los avances en la ejecución de la misma, dado que esto representa un quebranto patrimonial para la Empresa.

CONTRATISTA


C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

ENCARGADO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

SUPERVISOR

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.



0096




DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ESTIMACIÓN 1 UNICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1065A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.						ESTIMACIÓN No.	001/001		
CIUDAD	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.						FECHA	DEL 06 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025		
CONTRATISTA	ING. ELIAS MAGIAS LEDESMA						HOJA No.	1		
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2025/12						CONCEPTO:	ESTIMACION 01 UNICA		
MONTO CONTRATADO	\$ 63,812.38						UBICACION	NOCHISTLAN		
PAQ.	CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIONES ANTERIORES	EST 1	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMACION
No.										
	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1065A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.									
	PRELIMINARES									
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ml	68.00	\$ 12.54	\$ 852.72		0.0000	68.00	852.72
	TERRACERIAS									
RETR-460	Excavación por medios mecanicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a - 2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Cama de tepalcate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.		m3	41.76	104.72	\$ 4,373.11		0.0000	41.76	4,373.11
04	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producido de excavación, primer kilometro sobre camión de terracería. Carga con máquina.		m3	4.64	363.61	\$ 1,687.15		0.0000	4.64	1,687.15
010318	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsiguientes, se considerarán (2 km)		m3	18.56	127.59	\$ 2,368.07		0.0000	18.56	2,368.07
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsiguientes, se considerarán (2 km)		m3/Km	37.12	17.61	\$ 653.68		0.0000	37.12	653.68
	SUBTOTAL									
	SUBTOTAL									

0097



ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ESTIMACIÓN 1 UNICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1056A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.						ESTIMACION No.	001/001		
CIUDAD	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.						FECHA	DEL 08 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025		
CONTRATISTA	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA						HOJA No.	1		
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOI/2025/12						CONCEPTO:	ESTIMACION 01 UNICA		
MONTO CONTRATADO	\$ 63,512.38						UBICACION	NOCHISTLAN		
PAQ.	CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	EST 1	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMACION
No.	MATERIALES									
080415	Tubo Pvc Hid. Rd 26- Tramo 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.l.			m	68.00	119.03	\$ 8,094.04	68.00	0.0000	
COPL-R-212"	Cople de reparación diámetro (2 1/2") pvc, Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.			pza	2.00	304.04	\$ 608.08	2.00	0.0000	608.08
CRUZ-212"	Cruz de pvc de 2 1/2" x 2 1/2" hidráulico, Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta colocación.			pza	1.00	493.26	\$ 493.26	1.00	0.0000	493.26
83	Tapon Campana (2 1/2") incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.l.			pza	3.00	266.89	\$ 800.67	3.00	0.0000	800.67
000123	1/2"). Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.			pza	1.00	3748.81	\$ 3,748.81	1.00	0.0000	3,748.81
94	Extremidad campana de PVC de diámetro de (2 1/2") incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.			pza	1.00	471.79	\$ 471.79	1.00	0.0000	471.79
TEMP-9	Extremidad espiga de PVC 2 1/2" Incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.			pza	1.00	459.47	\$ 459.47	1.00	0.0000	459.47
96	Empaque de neopreno (2 1/2") Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.			pza	2.00	187.76	\$ 375.52	2.00	0.0000	375.52
70-115	materiales, mano de obr, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.			pza	8.00	68.52	\$ 548.16	8.00	0.0000	548.16
170329	Registro de 60 x 60 x 100 cm para Válvulas de latigue rojo recibido 8 x 11 x 37 cms. juntado con mezcla cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, sobre			pza	1.00	9221.06	\$ 9,221.06	1.00	0.0000	9,221.06
SUBTOTAL									\$ 24,820.86	

0098

PERADO
SM (FII)

DICIEMBRE 2025

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ESTIMACIÓN 1 UNICA

OBRA		CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1056A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.					ESTIMACION No.		001/001	
CIUDAD		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.					FECHA		DEL 06 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025	
CONTRATISTA		ING. ELIAS MAGIAS LEDESMA					HOJA No.		1	
No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOII/2025/12					CONCEPTO:		ESTIMACION 01 UNICA	
MONTO CONTRATADO		\$					UBICACION		NOCHISTLAN	
PAQ.		CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIONES ANTERIORES	EST 1	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMACION
No.										
		RELLENOS								
		banco (tepetate) compactado con piñón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.								
10			m3	13.92	319.14	\$ 4,442.43		13.92	0.0000	\$ 4,442.43
030116		Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 50% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	23.20	130.3	\$ 3,022.96		23.20	0.0000	\$ 3,022.96
		PREVENCIÓN DOMICILIARIA								
		Prevención domiciliaria, incluye: Abrazadera de 2. 1/2" salida de 1/2", conector P-MMA 1/2, Llave de inserción P-MMA 1/2, Codo 90° plus de 1/2", Cople plus 1/2, Tapon Plus de 1/2, manguera azul tipo kileck PE-AL-PE (5m promedio), Manguera naranja de 1" (5m promedio).								
PRE-DOM			servicio	8.00	1577.16	\$ 12,617.28		8.00	0.0000	\$ 12,617.28



OPERA:

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.


No. DE	001/001
--------	---------

DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025

NUMEROS GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA

CONCEPTO
Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluir: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

CROQUIS DE OBRA



OPENING
FAISM (FIM)

2025

0100

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

SUPERVISOR:

C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.


ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE
 OBRA :
 MEJIA, ZAC.
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

No. DE ESTIMACION	001001
FECHA	DEL 06 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025
UBICACION	NOCHISTLAN


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	ALTO	DIMENSIONES ANCHO	AREA	LARGO	RESULTADOS		OBSERVACIONES
								PARCIAL	TOTAL	
RETR-490	Excavación por medicis mecánicos en terreno Tipo I zona A en ceja o zanja, hasta una profundidad de C a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1	0.80	0.50		18.80	7.52	7.52	
			2	0.80	0.50		3.20	1.28	8.80	
			2	0.80	0.50		3.31	1.32	10.12	
			2	0.80	0.50		42.68	17.08	27.20	
			prevenciones	0.80	0.50		36.40	14.56	41.76	
										
								TOTAL CONCEPTO:	41.76	

CROQUE DE OBRA



OPERADO
 FAIS (FII)
 EJERCICIO 2025

CONTRATISTA
 C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.
 SUPERVISOR
 ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.



No. DE ESTIMACION	001/001	
FECHA		
UBICACION	DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025 NOCHISTLÁN	

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

CONTRATO No.	CIUDAD:	UBICACIÓN	NOCHISTLÁN
NOCHIS/FONDOIII/2025/12		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	

[illegible]





CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.



SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

0102






SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

0103




CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA


SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

0104

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 202



ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE
MEJIA, ZAC.
CUIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Nº. DE ESTIMACION	001/001
FECHA	DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025
UBICACION	NOCHISTLAN

NUMEROS GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA		CONTRATO No.	NOCHISTLAN/PODOLU/2025/12		Ciudad:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		UBICACIÓN	NOCHISTLAN		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	ALTO	DIMENSIONES		AREA	PIEZAS	RESULTADOS		OBSERVACIONES
					ANCHO				PARCIAL	TOTAL	
CRUZ-212	Cruz de pvc de 2 1/2" x 2 1/2" hidraulico, incluye materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	2					1.00	1.00	1.00	
										TOTAL CONCEPTO:	1.00

CROQUIS DE OBRA



FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

SUPERVISOR
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ.

0107

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, NOCHISTLAN DE

OBRA :

MEJIA, ZAC.

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

CUIDAD:

CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
 CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1658 DEL
 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

No. DE
ESTIMACION

001/001

FECHA

DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025

UBICACION

OBSERVACIONES

RESULTADOS
PARCIAL TOTAL

PIEZAS

AREA

DIMENSIONES
ANCHO

ALTO

LOCALIZACION

UNIDAD


CONCEPTO

Tapon Campana (2 1/2") incluye: materiales, mano de obra, y
 todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.

CRONOS DE OBRA

CLAVE

03



0108

[Signature]
 SUPERVISOR
 ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

[Signature]
 CONTRATISTA
 C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

TOTAL CONCEPTO: 3.00

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE	OBRA :	
MEJIA, ZAC.		
CONTRATO No.	Ciudad:	NOCHISTLAN DE MEJIA

 MACMAR INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CALLE 346 (10.8345) "MACIAS - MARTINEZ" C056873, Ing. en. arq.edomartinez.com BMC, 3043 M2-345 LEDESMA - Cód. Pól. 36069622 U.A.A.	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA					
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTILAN DE		OBRA :			
		MEJIA, ZAC.				
CONTRATO No.		NOCHIS/FONDI011/2025/12		CIUDAD:		
NUMEROS GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA						
				NOCHISTILAN DE MEJIA, ZACATECAS.		UBICACION
				CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA TRESA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTILÁN DE MEJÍA, ZAC.		FECHA
				No. DE ESTIMACION		001/001
						DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025

[illegible]

	TOTAL CONCEPTO:	1.00
--	-----------------	------



 SUPERVISOR.
 ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.


CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEIDESMA.

0109

OFFICE
FAISM (FII)

EXERCICIO 20 25

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE	
		MEJIA, ZAC.	
		OBRA :	
		CIUDAD:	
CONTRATO No.		NOCHIS/FONDOI/2025/12	

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, NOCHISTLAN DE

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

No. DE	001/001
--------	---------

FECHA

NOCHISTLÁN

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Ciudad:

NOCHIS/FONDOII/2025/12

CONTRATO No.

NUMEROS GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA

[illegible]

TOTAL CONCEPT:


1.00

SUPERVISOR,
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

0111






SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ.


CONTRATISTA
C. ING. ELÍAS MACÍAS LEIDESMA.


SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

0113


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2095

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE		OBRA :
	MEJIA, ZAC.	
CONTRATO No.	NOCHIS/FONDOLII/0258/12	CIUDAD:

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAF. URBANA 19554 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEXÍA, ZAC.	No. DE ESTIMACIÓN	001/001
	FECHA	
NOCHISTLAN DE MEXIA, ZACATECAS.	UBICACIÓN	DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025 NOCHISTLÁN

NUMEROS GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA		CONTRATO No.	NOCHIS/FOND011/2025/12	Ciudad:	NOCHISTLAN DE MEXIA, ZACATECAS.	UBICACIÓN	DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025	NOCHISTLAN		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	ALTO	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	AREA	RESULTADOS PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepalcate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	1	0.27	0.50		18.60	2.48	2.48	
			2	0.27	0.50		3.20	0.43	2.92	
			4	0.27	0.50		3.31	0.44	3.36	
			5	0.27	0.50		42.68	5.70	9.08	
			prevenciones	0.27	0.50		36.40	4.88	13.92	
										

DETALLE DE INSTALACION DE TUBERIA CON ZANJA



OPERA
FAISN
EJERCIO

TOTAL CONCEPTO:2.92


CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

[Signature]

SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

0115

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025



ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE	OBRA :
---	--------

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAF. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

No. DE 001/001

FECHA

NOCHISTLÁN

[illegible]


CONTRATISTA
C. ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA


[Handwritten signature]

SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RIJUALCABA MELENDREZ.

0116

OPERADO
FAISM (FIII)

EXERCICIO 20 25



ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

001/001

No. DE
 TITULACION


DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025

NUMEROS GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA

CONCEPT

Prevención domiciliaria, incluye: Abrazadera de 2. 1/2" salida de 1/2", conector P-MA 1/2, Llave de inserción P-MA 1/2, Codo 90° plus de 1/2", Cople plus 1/2, Tapon Plus de 1/2, manguera azul tipo kíteck PE-AL-PE (5m promedio), Manguera naranja de 1" (5m promedio), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

CROQUIS DE OBRA



OPERADO
FAISM (FIII)

FEBRIGLIO 2025

0117

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

TOTAL CONCEPTS:	8 00
-----------------	------

800



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ACUMULADO DE ESTIMACIONES

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP.										ESTIMACION No.	001/001
Ciudad	URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.										FECHA	DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025
CONTRATISTA	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA										HOJA No.	1
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2025/12										CONCEPTO:	ACUMULADO DE ESTIMACIONES
MONTO CONTRATADO	83,612.38										UBICACIÓN	NOCHISTLAN
PAQ. No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIONES ANTERIORES	EST 1	EST 2	EST 3	EST 4	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMACION
CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP.												
URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.												
PRELIMINARES												
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	68.00	\$ 12.54	\$ 852.72	0.0000	68.00				0.0000	\$ 852.72
TERRACERIAS												
RETR-450	Excavación por medios mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a 2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	41.76	104.72	\$ 4,373.11	0.0000	41.76				0.0000	\$ 4,373.11
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	4.64	363.61	\$ 1,687.15	0.0000	4.64				0.0000	\$ 1,687.15
010818	Acarreos sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con	m3	18.56	127.59	\$ 2,368.07	0.0000	18.56				0.0000	\$ 2,368.07
ACAR-32	Acarreos sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros	m3/Km	37.12	17.61	\$ 653.68	0.0000	37.12				0.0000	\$ 653.68
Subsecuentes, se consideran (2 km)												
SUBTOTAL												
SUBTOTAL												

OPERA DO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

01118

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ACUMULADO DE ESTIMACIONES

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP.				ESTIMACION No.				001/001			
Ciudad	URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.				FECHA				DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025			
CONTRATISTA	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA				HOJA No.				1			
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2025/12				CONCEPTO:				ACUMULADO DE ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATADO	83,612.38				UBICACIÓN				NOCHISTLAN			
PAQ. No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIONES ANTERIORES	EST 1	EST 2	EST 3	EST 4	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMACION
MATERIALES												
080415	Tubo Pvc Hid. Rd 26- Tramo 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	68	119.03	\$ 8,094.04	0.0000	68.00				0.0000	\$ 8,094.04
COPL-R. 212"	Cople de reparación diámetro (2 1/2") pvc. Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	304.04	\$ 608.08		2.00					\$ 608.08
CRUZ- 212	Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	1.00	493.26	\$ 493.26	0.0000	1.00				0.0000	\$ 493.26
83	Tapon Campana (2 1/2") incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00	266.89	\$ 800.67	0.0000	3.00				0.0000	\$ 800.67
000123	Valvula de Seccionamiento de FO.FO. diametro de (2 1/2"), Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	3748.81	\$ 3,748.81	0.0000	1.00				0.0000	\$ 3,748.81
94	Extremidad campana de PVC de diametro de (2 1/2") incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	471.79	\$ 471.79	0.0000	1.00				0.0000	\$ 471.79
TEMP-6	todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	459.47	\$ 459.47	0.0000	1.00				0.0000	\$ 459.47
96	Empaque de neopreno (2 1/2") Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	187.76	\$ 375.52	0.0000	2.00				0.0000	\$ 375.52
TO-113	materiales, mano de obr, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	8.00	68.52	\$ 548.16	0.0000	8.00				0.0000	\$ 548.16
170323	Registro de 60 x 60 x 100 cm para Válvulas de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms. jufteados con mezzala cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre	pza	1.00	9221.06	\$ 9,221.06	0.0000	1.00				0.0000	\$ 9,221.06
SUBTOTAL												\$ 24,820.86

01119

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ACUMULADO DE ESTIMACIONES

OBRA		CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP.					ESTIMACION No.		001/001	
CIUDAD		URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.					FECHA		DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025	
CONTRATISTA		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.					HOJA No.		1	
No. DE CONTRATO		ING. ELIAS MACIAS LEDESMA					CONCEPTO:		ACUMULADO DE ESTIMACIONES	
MONTO CONTRATADO		NOCHIS/FONDOIII/2025/12					UBICACIÓN		NOCHISTLÁN	
PAQ. No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIONES ANTERIORES	EST 1	EST 2	EST 3	EST 4
RELLENOS										
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepalcate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de	m3	13.92	319.14	\$ 4,442.43	0.0000	13.92			
030716	Relleno con máterial producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	23.20	130.3	\$ 3,022.96	0.0000	23.20			
PREVENCIÓN DOMICILIARIA										
PRE. DOM	Prevención domiciliaria, incluye: Abrazadera de 2. 1/2" salida de 1/2", conector P-MA 1/2, LLave de inserción P-MA 1/2, Codo 90° plus de 1/2" Cople plus 1/2, Tapon Plus de 1/2, manguera azul tipo kiteck PE-AL-PE (5m promedio), Manguera naranja de 1" (5m promedio), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	servicio	8.00	1577.16	\$ 12,617.28	0.0000	8.00			
SUBTOTAL							\$ 12,617.28			
SUBTOTAL							\$ 7,465.39			
SUBTOTAL							\$ 4,442.43			
SUBTOTAL							\$ 3,022.96			
SUBTOTAL							\$ 12,617.28			

INFORME DE SU DIVISIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE :	1
FECHA REPORTE :	10/06/25

DATOS DE LA OBRA			
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1955 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZCATECAS			
NOMBRE:			
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN		
TIPO DE OBRA :	CONSTRUCCION		
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO		
No.CONTRATO :	NOCHIS/FONDOIII/2025/12		
EMPRESA :	ING ELIAS MACIAS LEDESMA		
MONTO CONTRATO :	\$63 612.38		
FECHA CONTRATO :	08 DE JUNIO DE 2025		
MONTO ANTICIPO :	S/A		
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A		
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A		
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A		
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.	
FECHAS PROGRAMADAS:	9-Jun-25	9-Jul-25	
FECHAS REALES:			
FECHAS REPROGRAMADAS:			



OBSERVACIONES

	REAL	PROGRAMADO
% AVANCES		
FÍSICO	20	20
FINANCIERO	0	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA													FINANCIERO		0		0		0	
			M E S E S										DIAS		% EN BASE TIEMPO					
PARTIDAS			IMPORTES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE										
PRELIMINARES			\$652.72											2		6.25				
TERRACERIAS			\$9,082.01											5		15.63				
MATERIALES			\$24,820.86											5		15.63				
RELLENOS			\$7,465.39											5		15.63				
PREVENCION DOMICILIARIA			\$12,617.28											5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				
														5		15.63				



[Signature]

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

OPERANDO
FAISM (FII)
EJERCICIO 202

0121

INFORME FOTOGRÁFICO



0122

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO
LOCALIDAD:	DE LA ZAP URBANA 1055 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN:	NOCHISTLAN
FECHA:	09 DE JUNIO DE 2025 - 09 DE JULIO DE 2025
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	jueves, 10 de julio de 2025
	20.00%

ENASM (FII)
EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE : 2
FECHA REPORTE : 11/06/25

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZCATECAS

UBICACIÓN : NOCHISTLAN
TIPO DE OBRA : CONSTRUCCION

MODALIDAD EJE.: CONTRATO

No. CONTRATO : NOCHIS/FOND0011/2025/12

EMPRESA : ING ELIAS MACIAS LEDESMA

MONTO CONTRATO : \$63,612.38

FECHA CONTRATO : 09 DE JUNIO DE 2025

MONTO ANTICIPO : S/A

FECHA PAGO ANTICIPO : N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A


PERIODO DE EJECUCION INICIO TERM.

FECHAS PROGRAMADAS: 9-jun-25 9-jul-25

FECHAS REALES:

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES



RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

% AVANCES		REAL		PROGRAMADO	
FÍSICO	20	20	0	20	0
FINANCIERO	0	0	0	0	0


PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA													DIAS	% EN BASE TIEMPO
M E S E S														
PARTIDAS	IMPORTES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						
PRELIMINARES	\$852.72													



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0124

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO
LOCALIDAD:	BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZCATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN:	NOCHISTLAN
FECHA	09 DE JUNIO DE 2025 - 09 DE JULIO DE 2025
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	viernes, 11 de julio de 2025
	40.00%
	EJERCICIO 2025

INFORME DE SU DIVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE	3
FECHA REPORTE :	12/06/25

	REAL	PROGRAMADO
% AVANCES		
FÍSICO	20	20
FINANCIERO	0	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA										FINANCIERO		0		0		0	
		M E S E S										DÍAS	% EN BASE TIEMPO				
PARTIDAS	IMPORTE\$	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE									
PRELIMINARES	\$852.72												2	6.25			
TERRACERIAS	\$9,082.01												5	15.63			
MATERIALES	\$24,820.86												5	15.63			
RELLENOS	\$7,465.39												5	15.63			
PREVENCION DOMICILIARIA	\$12,617.28												5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
													5	15.63			
			</														

DATOS DE LA OBRA			
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZCATZACS			
NOMBRE:			
UBICACIÓN:		NOCHISTLAN	
TIPO DE OBRA :		CONSTRUCCION	
MODALIDAD E.JEC.:		CONTRATO	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FONDO/II/2025/12		
EMPRESA :	ING ELIAS MACIAS LEDESMA		
MONTO CONTRATO :	\$63,412.38		
FECHA CONTRATO :	09 DE JUNIO DE 2025		
MONTO ANTICIPO :	S/A		
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A		
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A		
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A		
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.	
FECHAS PROGRAMADAS:	9-jun-25	9-jul-25	
FECHAS REALES:			
FECHAS REPROGRAMADAS:			

OBSERVACIONES

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025

~~_____~~

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:

ING. JOSE GLADALUPE RUVALCABA MELENDREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION:



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO O.

0125



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0126

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO
LOCALIDAD:	BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZCATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN:	NOCHISTLAN
FECHA:	09 DE JUNIO DE 2025 - 09 DE JULIO DE 2025
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	sábado, 12 de julio de 2025 60.00%

OFICINA DE
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

No. REPORTE : 4
FECHA REPORTE : 13/06/25

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZCATECAS

UBICACIÓN : NOCHISTLAN
TIPO DE OBRA : CONSTRUCCION
MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO : NOCHIS/FONDOI/11/2025/12

EMPRESA : ING ELIAS MACIAS LEDESMA

MONTO CONTRATO : \$63,612.38

FECHA CONTRATO : 09 DE JUNIO DE 2025

MONTO ANTICIPO : S/A

FECHA PAGO ANTICIPO : N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO TERM.

FECHAS PROGRAMADAS: 9-jun-25 9-jul-25

FECHAS REALES: OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

% AVANCES		REAL		PROGRAMADO	
FISICO	FINANCIERO	20	0	20	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA										MESES	DIAS	% EN BASE TIEMPO
PARTIDAS	IMPORTES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				
PRELIMINARES	\$852.72										2	6.25
TERRACERIAS	\$9,082.01										5	15.63
MATERIALES	\$24,820.86										5	15.63
RELLENOS	\$7,465.39										5	15.63
PREVENCIÓN DOMICILIARIA	\$12,617.28										5	15.63
SUB-TOTAL	\$54,838.26											
16% I.V.A.	\$8,774.12											
TOTAL	\$63,612.38										32	

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.



0127

INFORME FOTOGRÁFICO



0128

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO
LOCALIDAD:	BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZCATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN:	NOCHISTLAN
FECHA:	09 DE JUNIO DE 2025 - 09 DE JULIO DE 2025
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	domingo, 13 de julio de 2025
	80.00%

OTRERO
FIRM (FII)
EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	5
FECHA REPORTE :	16/06/25

DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZCATECAS		
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN	
TIPO DE OBRA :	CONSTRUCCIÓN	
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FONDIII/2025/12	
EMPRESA :	ING ELIAS MACIAS LEDESMA	
Monto CONTRATO :	\$63,612.38	
FECHA CONTRATO :	09 DE JUNIO DE 2025	
Monto ANTICIPO :	S/A	
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A	
Monto AMPL. CONTRATO:	N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERMI.
FECHAS PROGRAMADAS:	9-jun-25	9-jul-25
FECHAS REALES:		
FECHAS REPROGRAMADAS:		
OBSERVACIONES:		




RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

% AVANCES FÍSICO	20
% AVANCES FINANCIERO	0
REAL	PROGRAMADO
20	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA											
M E S E S											
PARTIDAS	IMPORTES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DÍAS	% EN BASE TIEMPO	
PRELIMINARES	\$852.72								2	6.35	
TERRACERIAS	\$9,082.01								5	15.83	
MATERIALES	\$24,820.86								5	15.83	
RELLENOS	\$7,465.39								5	15.83	
PREVENCIÓN DOMICILIARIA	\$12,617.28								5	15.83	
SUB-TOTAL	\$54,838.26										
16% I.V.A.	\$8,774.12										
TOTAL	\$63,612.38								32		TOTAL DE DÍAS NATURALES EN BASE AL PROGRAMA DE OBRA

INFORME FOTOGRÁFICO



0130

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO
LOCALIDAD:	BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZCATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN:	NOCHISTLAN
FECHA:	09 DE JUNIO DE 2025 - 09 DE JULIO DE 2025
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	miércoles, 16 de julio de 2025
	100.00%

EJERCICIO 2025

ARCHIVO FOTOGRAFICO: "CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2010





OPERADOS
 FAISM (FIII)
 ENTREGA 20 25


0132



ENEM (FIII)

0133







ESTUDIO 2025

0135



OPERA
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025



0137



UNIVERSIDAD
FARM (FIN)
EJERCICIO 2025

0138

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 23 DE JUNIO DE 2025.
ASUNTO: TÉRMINO DE OBRA.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE


Por medio de la presente y en relación al contrato No. NOCHIS/FONDOIII/2025/12 que ampara la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC." con un importe de \$ 63,612.38 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 38/100), le informa a usted que con fecha 16 DE JUNIO DE 2025 SE TERMINAN EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS del contrato antes mencionado, agotando todos los volúmenes del catálogo de conceptos contratado.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."

MONTO DE CONTRATO: \$ 63,612.38

PLAZO DE EJECUCION: DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025.


Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano la atención prestada.



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

0139

c.c.p. PARA ARCHIVO.



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 23 DE JUNIO DE 2025.
ASUNTO: CARTA GARANTÍA DE OBRA.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE


CARTA GARANTÍA POR 1 AÑO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

Por medio de la presente carta de garantía, la empresa **MAC-MAR CONSTRUCCIONES** con registro federal de contribuyentes **MALE 8508043F9**, domicilio ubicado en **HIPOLITO PUENTES # 9** del municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas, asume completa responsabilidad y obligación solidaria para cubrir cualquier obligación de pago, en relación al contrato No. **NOCHIS/FONDOIII/2025/12** con un importe de \$ **63,612.18 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 18/100)**, con un periodo de ejecución **DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025** cebrado con en **H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**.

Por este medio ratifico, en representación de **ELIAS MACIAS LEDESMA**, el garante del contrato **NOCHIS/FONDOIII/2025/12** y declaro de manera irrevocable, que **ELIAS MACIAS LEDESMA**, se hará responsable de cubrir y solventar cualquier falla generada en dicha obra.


Por lo antes mencionado de deja en garantía al municipio el número de cheque **0000003** por la cantidad de \$ **6,361.21** a nombre del **MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**, el cual corresponde al **10 %** de la obra total; garantizando en su totalidad los trabajos realizados en dicha obra por un año, a partir del termino de los trabajos de la obra.

Se anexa el cheque de garantía de los trabajos.


ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

0140

c.e.p. PARA ARCHIVO.



BBVA

73452418

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 09/07/2025

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC. | \$ 6,361.21 ~

CON LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 21/100

Moneda Nacional

ELIAS MACIAS LEDESMA
RFC: MALE8508043F9
OFICINA : 3956 NOCHISTLAN CENTRO
No DE CUENTA: 00482933195
NOCHISTLAN, ZAC.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma (s)

30 23 5 1 9 4 6 0 1 7 2 0 0 4 8 2 9 3 3 1 9 5 0 0 0 0 0 0 3

CUENTA No.

CHEQUE No.

0141

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 23 DE JUNIO DE 2025.

ACTA ENTREGA-RECEPCION

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2025/12 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC." DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 CELEBRADO CON ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO.

DATOS DE LA OBRA.

MONTO: \$ 63,612.38
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
CONTRATISTA: ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLAN.
FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TÉRMINO: 09 DE JULIO DE 2025.
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2025/12
PROGRAMA: FONDO III

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA EN MENCIÓN POR PARTE DEL ING. ELIAS MACIAS LEDESMA AL REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS/COMITÉ DE OBRA, PARA LO CUAL SE HA REALIZADO LA SUPERVISIÓN HACIENDO UN RECORRIDO CORRESPONDIENTE DE OBRA POR AMBAS PARTES CONSTATANDO QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO HAN SIDO EJECUTADOS, ASÍ MISMO QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y LOS TRABAJOS EN GENERAL SON DE BUENA CALIDAD.


POR LO ANTERIORMENTE CITADO FIRMAN DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCION LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES QUE HAYA A LUGAR.



ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"



REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS.
COMITÉ DE OBRA.



0142

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 23 DE JUNIO DE 2025.

ACTA ENTREGA-RECEPCION

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO **NOCHIS/FONDOIII/2025/12** RELATIVO A LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."** DE FECHA **09 DE JUNIO DE 2025** CELEBRADO CON ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO.

DATOS DE LA OBRA.


MONTO: \$ 63,612.38
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
CONTRATISTA: ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLAN.
FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TÉRMINO: 09 DE JULIO DE 2025.
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2025/12
PROGRAMA: FONDO III


CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA EN MENCIÓN POR PARTE DEL **ING. ELIAS MACIAS LEDESMA** A LA **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS**, PARA LO CUAL SE HA REALIZADO LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE POR AMBAS PARTES CONSTATANDO QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO HAN SIDO EJECUTADOS, ASÍ MISMO QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y LOS TRABAJOS EN GENERAL SON DE BUENA CALIDAD.

POR LO ANTERIORMENTE CITADO FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES QUE HAYA A LUGAR.


C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO


ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"



0143

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Ejercicio 2025

FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
09 DE JULIO 2025

DATOS GENERALES:

FONDO: **III. Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura social
Municipal.**

NO. DE
PROYECTO: **401003**

ESTADO: **032 Zacatecas**

PROGRAMA: **CONSTRUCCION DE OBRAS
PARA EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA, PETROLEO, GAS,
ELECTRICIDAD**

MUNICIPIO: **034: Nochistlán de
Mejía**

NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA
YO ACCIÓN:

LOCALIDAD: **NOCHISTLAN DE
MEJIA**

**CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE
ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA
1055A DEL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

METAS
CUMPLIDAS:

FECHA REAL INICIO:

09 JUNIO 2025


FECHA REAL TERMINACION:

09 JULIO 2025

0144

Firmar al calce

Página 1



Pamella Perez Sandoval

Lucia Perez

T. Jesus Gonzalez

T. Carlos Lopez H

ESTRUCTURA FINANCIERA:

	TOTAL	F.I.S.M.	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
INVERSIÓN APROBADA	\$63,612.38	\$63,612.38	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA	\$63,612.38	\$63,612.38	0.00	0.00	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: C(X) AC () AM () AD () M() EQ()

En el municipio de: **NOCHISTLAN DE MEJIA** siendo las 12 :00 HRS. Del día: **09 DE JULIO DEL 2025**

los **C. MANUEL JIMENES FUENTES**, PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR**, SINDICA MUNICIPAL, **ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; **LIC. KARINA GONZALEZ MUÑOZ**, CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ** SECRETARIO DE GOBIERNO, **C. SERGIO HINOJOZA PEREZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, y representantes de las diferentes dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la **entrega-recepción de la obra**, descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley de adquisiciones y obras públicas y 49 de su reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente trinada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (comité o dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir la deficiencia detectada sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el **C. MANUEL JIMENEZ FUENTES**, por este medio y este momento hace la entrega a los **Integrantes del Comité de obra**, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quienes reciben de conformidad los que en ella intervienen firmando al calce.

0145

Firmar al calce

Página 2



Pamela Perez Sandoval

Lucia Perez

J. Carlos Lopez H

J. Carlos Lopez H

POR EL MUNICIPIO
ENTREGAN:

Manuel Jimenez F

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MANUEL JIMENEZ FUENTES,

RECIBEN LA OBRA:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

J. Carlos Lopez A

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

Lucia Perez

TESTIGOS:


J. Jesus Bobadilla C

Ramela Perez Sandoval

0146

Firmar al calce

Página 3



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 23 DE JUNIO DE 2025.
ASUNTO: ENTREGA DE FINIQUITO DE OBRA.

ING. JOSÉ GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.
SUPERVISOR DE OBRA
PRESENTE

AT'N: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

Por medio de la presente y manera más atenta me dirijo a usted para solicitarle la revisión y aprobación del FINIQUITO DE OBRA en relación al contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2025/12 que ampara la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC." con un importe de \$ 63,612.38 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 38/100), que amparan los trabajos contratados.


sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano la atención prestada.



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

0147

c.c.p. PARA ARCHIVO.





DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

FINIQUITO

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.		
CIUDAD	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		
CONTRATISTA	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2025/12		
UBICACIÓN	NOCHISTLÁN		
MONTO CONTRATADO	\$ 63,612.38		
ESTIMACION No.	FINIQUITO		
FECHA	DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025		

ESTADO DE CUENTA

A.- ESTIMACIONES

		\$	%
A1	Monto del contrato	\$ 63,612.38	100.00
A2	Estimaciones anteriores	63,612.38	100.00
A3	Esta estimación (SUBTOTAL)	-	0.00
A4	IVA 16%	\$ -	0.00
A5	Total estimado	\$ 63,612.38	100.00
A6	Por estimar	0.000	0.00

RETENCIONES

B.- ANTICIPO

B1	Monto del Contrato	\$ 63,612.38
B2	Porcentaje de anticipo	0.00%
B3	Monto del Anticipo	\$ -
B4	Amortizaciones Anteriores	\$ -
B5	Amortizado en esta estimación	\$ -
B6	Total amortizado	\$ -
B7	Por amortizar	\$ -

C.- FONDO DE GARANTIA

C1	Deducción del -5 al millar	0.50%
C2	Retenido estimaciones anteriores	
C3	En ésta estimación	
C4	Total retenido	
C5	Por retener	

D.- CANTIDAD POR RETENER POR PRUEBAS DE INSTALACIONES

D1	Pruebas y terminación de obra	0.00%
D2	Retenido estimaciones anteriores	\$ -
D3	En ésta estimación	\$ -
D4	Total retenido	\$ -

RESUMEN

A3	Esta estimación (SUBTOTAL)	\$ -
B5	Amortización de anticipo	\$ -
C3	Fondo de garantía	\$ -
D4	Total de deductivas	\$ -
	Neto a cobrar	0.00

IVA INCLUIDO.

Bajo protesta de decir verdad declaro que las obras ejecutadas y reconocidas en la presente estimación, se reciben toda vez que han sido supervisadas y cotejadas bajo mi responsabilidad; de acuerdo a las especificaciones pactadas en los anexos técnicos del contrato referido, aceptando expresamente la responsabilidad civil, penal y profesional en la que incurro como Supervisor o Gerente de Obra o Director de Plaza, al asentar y aceptar obras sin la calidad especificada o falsedad con respecto a los avances en la ejecución de la misma, dado que esto representa un quebranto patrimonial para la Empresa.

CONTRATISTA

C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

ENCARGADO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

SUPERVISOR

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.



0148



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

FINQUITO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.										
OBRA CIUDAD	NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.			ESTIMACION No.			001001 DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025			
CONTRATISTA	ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA			FECHA						
No. DE CONTRATO	NOCHISFOND0011/2025/12			CONCEPTO:			FINQUITO DE OBRA			
MONTO CONTRATADO	\$ 63,612.38			UBICACION			NOCHISTLÁN			
PAC	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO CONTRATADO	IMPORTE CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	IMPORTE POR EJECUTAR
CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.										
PRELIMINARES										
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	68.00	\$ 12.54	\$ 852.72	68.00	\$ 12.54	\$ 852.72		0.00
SUBTOTAL										
TERRACERIAS										
RETR-460	Excavación por medio mecánicos en terreno Tipo I zona A en sepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a 3.00 mts. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	41.76	\$ 104.72	\$ 4,373.11	41.76	\$ 104.72	\$ 4,373.11		0.00
04	Cama de ripiente de 10 cm de espesor en sepa para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	4.64	\$ 363.61	\$ 1,687.15	4.64	\$ 363.61	\$ 1,687.15		0.00
010418	Acero sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre campo de terracería. Carga con máquina.	m3	18.56	\$ 127.59	\$ 2,368.07	18.56	\$ 127.59	\$ 2,368.07		0.00
ACAP-02	Acero sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (2 km)	m3/Km	37.12	\$ 17.61	\$ 653.68	37.12	\$ 17.61	\$ 653.68		0.00
SUBTOTAL										
MATERIALES										
00415	Tubo Pvc Hid. Rd 26. Tramo 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.v.c.	m	68	\$ 119.03	\$ 8,094.04	68.00	\$ 119.03	\$ 8,094.04		0.00
00416	Cople de reparación diámetro (2 1/2") pvc. Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	\$ 304.04	\$ 608.08	2.00	\$ 304.04	\$ 608.08		0.00
00417	Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.v.c.	pza	1.00	\$ 493.26	\$ 493.26	1.00	\$ 493.26	\$ 493.26		0.00
03	Tapón Cuspana (2 1/2") incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.v.c.	pza	3.00	\$ 266.89	\$ 800.67	3.00	\$ 266.89	\$ 800.67		0.00
00123	Valvula de Seccionamiento de P.V.C. diámetro de (2 1/2"). Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	\$ 3,748.81	\$ 3,748.81	1.00	\$ 3,748.81	\$ 3,748.81		0.00
04	Extremidad campana de PVC de diámetro de (2 1/2") incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	\$ 471.79	\$ 471.79	1.00	\$ 471.79	\$ 471.79		0.00
TEMP-8	Extremidad espiga de PVC 2 1/2" Incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	\$ 459.47	\$ 459.47	1.00	\$ 459.47	\$ 459.47		0.00
04	Empaque de neopreno (2 1/2") Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	\$ 187.76	\$ 375.52	2.00	\$ 187.76	\$ 375.52		0.00
TC-113	Tornillo de 5/8" x 4" Incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	8.00	\$ 68.52	\$ 548.16	8.00	\$ 68.52	\$ 548.16		0.00
SUBTOTAL										

0149
EJERCICIO 2025
FALSM (FMI)
OPEND

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA

**FINIQUITO DE OBRA**

TOTALES:	0.00	0.00
----------	------	------

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 202

0150

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR

ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Siendo las **9:00 horas** del día **09 de julio de 2025**, en el espacio que ocupa la oficina de Desarrollo económico y social, Ubicado en el edificio de la presidencia Municipal marcado con el No. 1, de la calle Hidalgo, esquina con la Plaza Principal en Nochistlán, Zac. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objeto de llevar a cabo el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones sobre los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. **NOCHIS/FONDOIII/2025/12** que suscribieron Desarrollo económico y social el contratista **ING. ELIAS MACIAS LEDEZMA**.

ANTECEDENTES

Con fecha **09 junio de 2025** las partes celebran contrato de Obra Pública con base a Precio Unitario y tiempo determinado identificado con el No. De Contrato: **NOHIS/FONDOIII/2025/12** para llevar a cabo los trabajos de obra: **CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**. Con fecha de iniciación real de los trabajos el día **09 junio de 2025** y la fecha de terminación real el día **16 de junio del 2025**.

Quedando un monto total contratado de **\$63,612.38** (sesenta y tres mil seiscientos doce pesos 38/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

Durante del proceso de la obra se autorizaron un total de 1 (**una**) estimación a precio unitario por trabajos ejecutados por un monto total de **\$63,612.38** (sesenta y tres mil seiscientos doce pesos 38/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden:

CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Operado: FONDO III





RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

Por lo anterior manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

No. de Estimac.	Fecha	Importe Total	Deducciones	Anticipo (Amortización)
1	20 JUNIO 2025	\$63,612.38	\$0.00	\$0.00

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmado de conformidad las personas que interviene en este acto.

RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
	
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.



0152



FPS 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 04 del mes de Abril del año 2025, a las 13:00 horas, en la localidad Nochistlán del municipio Nochistlán de la entidad federativa Zacatecas nos encontramos en la Reunión de Instalación del Comité de Participación Social (CPS) para acordar las obras a financiarse con recursos del FAIS y designar a las personas que integrarán el Comité de Participación Social (CPS) que dará seguimiento y vigilancia a la obra construcción de línea de agua en calle priv. de Arroyo Blanco, que se ubicará en Nochistlán toda vez que la planeación del proyecto sea validada por Bienestar.

CONSIDERANDOS

Que el fundamento legal aplicable al FAIS se establece en el artículo 33 apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal; artículos 3 y 61 de la Ley General de Desarrollo Social; Lineamientos del FAIS 2025; y artículo 2 fracciones II y V, artículo 4 y 85, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Que la participación social es el derecho que ejerce la población objetivo del FAIS al participar, en coordinación con los gobiernos municipales, de las demarcaciones territoriales y de las entidades federativas, en la identificación de necesidades de infraestructura social básica, así como en el seguimiento y vigilancia de las obras que se realicen con recursos del Fondo.

Que los gobiernos municipales, de las demarcaciones territoriales y de las entidades federativas deberán promover la participación de la población objetivo en los procesos de identificación de necesidades de infraestructura social básica, así como en el seguimiento y vigilancia de las obras que se realicen con recursos del Fondo, apegándose a lo estipulado en la Guía para la Promoción y Seguimiento de la Participación Social en el FAIS.

Que las actividades de los CPS son realizar visitas a las obras, registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los Formatos de Participación Social vigentes e informar los avances y la conclusión de las obras a la ciudadanía.

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de Participación Social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace del FAIS.

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	FIRMA O HUELLA
<u>Lopez</u>	<u>Hingjoza</u>	<u>Juan Carlos</u>	<u>Juan Carlos Lopez</u>
CURP <u>LOHJ780618H2SPNN07</u>		NÚMERO DE TELÉFONO <u>346 102 4372</u>	
DOMICILIO <u>Priv. Arroyo Blanco</u>		NÚMERO <u>S/N</u>	
CALLE <u>Priv. Arroyo Blanco</u>		COLONIA <u>Centro</u>	FAISM (C.P. <u>99900</u>)
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder Sí, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.)			

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	FIRMA O HUELLA
<u>Villalobos</u>	<u>Perez</u>	<u>José del Rosario</u>	<u>J. R. Villalobos</u>
CURP <u>VIPR571216H2SLR507</u>		NÚMERO DE TELÉFONO <u>253 709 8880</u>	
DOMICILIO <u>Priv. Arroyo</u>		NÚMERO <u>S/N</u>	
CALLE <u>Priv. Arroyo</u>		COLONIA <u>Centro</u>	C.P. <u>99900</u>
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder Sí, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.)			



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO Alonso	SEGUNDO APELLIDO Villalobos	NOMBRE Miguel	FIRMA O HUELLA
CURP A O V M 6 2 0 9 2 9 H Z S L L G 0 4		NÚMERO DE TELÉFONO 3 9 6 1 0 0 1 5 1 7	
DOMICILIO			
CALLE Priv. Arroyo Blanco	NÚMERO S/N	COLONIA Centro	C.P. 99900
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder Sí, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.)			

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	FIRMA O HUELLA
CURP		NÚMERO DE TELÉFONO	
DOMICILIO			
CALLE	NÚMERO	COLONIA	C.P.
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☐ NO ☐ SÍ			
En caso de responder Sí, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.)			

ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO Mercado	SEGUNDO APELLIDO Quezada	NOMBRE Diego Alejandro	FIRMA O HUELLA
CURP MEQ D 9 3 0 3 0 1 H 2 S P R G 0 8		NÚMERO DE TELÉFONO 3 9 6 1 0 2 0 2 3 4	
DOMICILIO			
CALLE Gonzalez Ortega	NÚMERO 14	COLONIA centro	C.P. 99900

Se deberán colocar por lo menos dos números de teléfono para contactar a las personas integrantes del Comité de Participación Social.

La Secretaría de Bienestar utilizará los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos vigentes del FAIS, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.



0154