

2026	1	ZAC250302594270	Proyecto de inversión	540516.18	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO EN COMUNIDAD DE CASAS GRANDES MUNICIPIO DE	32	Zacatecas	34	Nochistlán de Mejía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	-----------	----	---------------------	--	--------------

Sin identificar	Municipio de Nochistlán de Mejía	112193	S	114	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:Camino}}	29-10-2025	29-12-2025
-----------------	----------------------------------	--------	---	-----	----	---	--	---	--	------------	------------

RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
347152.5	347152.5	347152.5	347152.5	347152.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FEDERALES/2025/02, contratista:CARLOS	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}}	{261/058/proyecto_FIN, 2617058/proyecto_INICIO, 2617058/proyecto_FIN, {2614980/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones {obs1: {observacion:OBRA CON MONTO DIFERENTE FAVOR DE ELIMINARLA,	Sin observaciones {obs1: {observacion:Coloque el número de folio del registro que3emplaza
286644.12	286644.12	286644.12	286644.12	286644.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2025/32, contratista:MA.	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{2614980/proyecto_PROC ESO, {2616/64/proyecto_INICIO,	Cancelado	Cancelación validada		
332167.5	332167.5	332167.5	332167.5	332167.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FEDERALES/2025/04, contratista:ARMANDO	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}}	{2616764/proyecto_PROC ESO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
344655	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SOP-NOCHISTLAN-RVE,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2623606/proyecto_INICIO} {2520306/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5240000	5240000	5240000	5240000	5240000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNV CONAGUA NOCHIS, contratista:Secretaría de	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:29.7}}	{2520306/proyecto_PROC ESO, {2594243/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2347261.98	2347261.98	2347261.98	2347261.98	2347261.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25-2025, contratista:Secretaría de	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2594243/proyecto_FIN, {2594245/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5100000	5100000	5100000	5100000	5100000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2025/31, contratista:MAGDALENA	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5400.0}}	{2594245/proyecto_FIN, {2594254/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
738149.98	738149.98	738149.98	738149.98	738149.98	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2025/23, contratista:JOSE LUIS	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2594254/proyecto_FIN, {2594268/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
93925	93925	93925	93925	93925	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2025/28, contratista:JOSE LUIS	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.33}}	{2594269/proyecto_PROC ESO, {25942/2/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
976062.35	976062.35	976062.35	976062.35	976062.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2025/27, contratista:MA	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}}	{2594272/proyecto_PROC ESO, {2616609/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observacion:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA
999678.3	999678.3	999678.3	999678.3	999678.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FEDERALES/2025/01, contratista:ASFALTOS Y	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}}	{2616610/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observacion:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA
250500	250500	250500	250500	250500	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHS/FEDERALES/2025/03, contratista:ASFALTOS Y	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1393.0}}	{2616610/proyecto_PROC ESO, {259426/ /proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
414500	414500	414500	414500	414500	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHIS/FONDOIII/2025/20, contratista:ELIAS MACIAS	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}}	{2594267/proyecto_PROC ESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
96530.5	96530.5	96530.5	96530.5	96530.5							

540516.18	540516.18	540516.18	540516.18	540516.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCHI S/FONDOIII/2025/33, contratista:LEONOR	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}	{2594270/proyecto_INICI O, 2594270/proyecto_FIN, 2594270/proyecto_PROC Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	---	------------------	-------------------	-------------------